

Основна школа "Васа Стајић"
Нови Сад, Војводе Книћанина 126
Број:01-714-1/17
Датум: 13.10.2017.

На основу члана 115. став 2. Закона о јавним набавкама („Службени гласник Републике Србије“, број 124/12, 14/15 и 68/15), доносим:

ОДЛУКУ О ИЗМЕНИ УГОВОРА О ЈАВНОЈ НАБАВЦИ

Уговор о јавној набавци радова - **Доградња два спрата над делом школског објекта ОШ "Васа Стајић" у Новом Саду, број 01-192/17 од 20.03.2017. године** и додељен у отвореном поступку јавне набавке редни број ЈН ОП 05/2016, мења се у члану 17 и **Анеке уговора број 2 број 01-657/17 од 25.09.2017. године** мења се у члану 1, у погледу истека рока за извођење радова, тако да исти уместо досадашњег датума "14.11.2017.г" мења се и гласи "13.09.2017.г."

Остале одредбе Уговора о јавној набавци радова - **Доградња два спрата над делом школског објекта ОШ "Васа Стајић" у Новом Саду, број 01-192/17 од 20.03.2017. и Анекса уговора број 1 број 01-535/17 од 08.08.2017. године и Анекса уговора број 2 број 01-657/17 од 25.09.2017. године** остају непромењене.

Ова одлука се у року од три дана од дана доношења објављује на Порталу јавних набавки у складу са Прилогом 3Л Закона о јавним набавкама.

О овој одлуци се у року од три дана од дана доношења доставља Извештај Управи за јавне набавке и Државној ревизорској институцији.

Образложење

1.

Наручилац – Основна школа "Васа Стајић" Војводе Книћанина 126, Нови Сад, је сагласно члану 53. Закона о јавним набавкама донео Одлуку о покретању поступка број 01-728/16 од 21.12.2016. године за набавку радова - **Доградња два спрата над делом школског објекта ОШ "Васа Стајић" у Новом Саду ЈН ОП 05/2016.**
Врста наручиоца – просвета

2.

Опис предмета набавке, назив и ознака из Општег речника набавке: 45214210 – Радови на изградњи основних школа
На основу Образложења надзорног органа о потреби за продужетком рока за извођење радова број 28-2/17 од 07.09.2017. године и Сагласности Управе за капитална улагања Аутономне Покрајине Војводине број 136-031-9/2016-03-71/2 од 14.09.2017. године, за примљеног број 06-650/17 од 21.09.2017. године, било је неопходно извршити измену члана 17 Уговора број 01-192/17 од 20.03.2017. године о јавној набавци **Доградња два спрата над делом школског објекта ОШ "Васа Стајић" у Новом Саду. Приликом измене дошло је до техничке грешке у уносу датума до којег се завршавају радови након продужења рока.**

3.

По спроведеном поступку јавне набвке Уговор о јавној набавци је додељен понуђачу

- **Intec d.o.o.из Новог Сада,улица Ђорђа Магарашевића 8**, матични број 08220468 пиб: 101630963 (у даљем тексту :извођач), кога заступа директор Ненад Огњановић
- **Energy pro, d.o.o. из Новог Сада, Ружин Гај број 15**, матични број 20516984 пиб: 106053067 (у даљем тексту :извођач), кога заступа директор Игор Неговановић.
- **Trop tex, доо, Фугошки Пут 406, Нови Сад** матични број 20662417 пиб: 106700178 (у даљем тексту :извођач), кога заступа директор Далибор Рајић.

4.

Сходно извршеној измени рока за извођење радова Извођач радова је у обавези да у року од 7 дана од дана закључења Анекса уговора достави, у складу са чланом 5 став 1 тачка 1 Уговор о јавној набавци радова **01-192/17 од 20.03.2017.** године, одговарајуће средство обезбеђења у виду банкарске гаранције на износ од 10% од укупне вредности уговора са ПДВ-ом са **роком важења 30 дана дужим од истека рока за извршење посла.**


Остале одредбе Уговора, Анекса уговора број 1 и Анекса уговора број 2 остају непромењене.

5.

Измена Уговора је извршена у складу са чланом 5 конкурсне документације, односно чланом 115 став 2 Законом о јавним набавкама .

6.

Наручилац ће у року од три дана од дана доношења ове одлуке исту објавити на Порталу јавних набавки у складу са прилогом ЗЛ Закона.
Наручилац ће у року од три дана од дана доношења ове одлуке сачинити и доставити Извештај о истој Управи за јавне набавке и Државној ревизорској институцији.

 **ДИРЕКТОР ШКОЛЕ**
Далибор Рајић
Далибор Рајић

Доставити:

- Архиви
- Службенику за јавне набавке